

2-8

정산다목적복지회관 건립

| 완료 시기 구분 | | 신규사업 여부 | | 예산구분 | | 전체 이행률 | |
|----------|------------|---------|-------------------|------|----------------|-----------|-------|
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 10% | |
| ○ | | ○ | | ○ | | 2018년 이행률 | |
| 중앙정부의 도움 | | | 사업주체(사업권한) | | | 100% | |
| 제도 | 재정 | 권한 | 국가 | 도 | 군(자체) | 민간 | 추진 단계 |
| - | ○ | - | | | ○ | | 준비 |
| 담당부서 | 복지정책과장 황우원 | | 복지기획팀장 박재영(☎2071) | | 담당자 박재영(☎2071) | | |

□ 정책목표

- 현황 : 산동지역 다목적 복지시설 및 공간이 부족하여 군민의 복지욕구 충족이 어려운 상황임
- 정책목표
 - 산동지역 복지인프라 구축
 - 주민자치센터 + 여성회관 + 다문화가족지원센터 + 자원봉사센터

□ 정책개요

- 주요내용(사업내용)
 - 산동지역 복지인프라 구축을 위한 정산 다목적복지회관 건립
 - 주민자치센터, 여성회관, 다문화가족지원센터, 자원봉사센터 등의 시설을 종합적으로 이용할 수 있는 다목적복지회관을 건립함으로써 산동지역 군민의 복지수요 충족 및 복지 공간 구축
- 소요예산 : 8,500백만원(국비 3,000 / 도비 2,000 군비 3,500)

□ 군민 소통 현황

| 설명회·공청회 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | 기타 |
|---------|----------|----------|----|
| 1 | - | - | - |

- 초도방문 건의 : 2018. 7.
 - 다목적복지회관에 수영장 건립 요청(정한수)

□ 정책자문위원회(보건복지분과위원회)

- 성태규(충남연구원)
 - 정산 다목적복지회관 건립은 청양읍 중심으로 지역적으로 편재된 사회복지시설을 청양군 복지소외지역으로 확산한다는 점에서 의의가 있음.

○ 정묘섭(새샘가족상담센터장)

- 복지 보편화가 이루어지기 전에 산동지역(정산지역) 복지회관이 건립되면 산동/산서 지역간 교류가 없어지거나 양분화 될 가능성이 있으며 복지시설(다문화센터 등)의 활동이 분산될 수 있음.
- 산동지역 주민들의 청양읍 복지시설 이용을 위한 차량지원(셔틀 등)이 필요함.

□ 연차별 중점 추진계획(과제)

| 기 간 | 추진계획 | 이행률 (누적, %) | 비고 |
|-------------|--------------------------------------|----------------|----|
| 임 기 내 | 2018년 - 정산 다목적복지회관 건립 검토 및 의견수렴 | 10 | |
| | 2019년 - 정산 다목적복지회관 건립계획 수립 - 예산확보 | 20 | |
| | 2020년 - 정산 다목적복지회관 설계 시행 등 | 30 | |
| | 2021년 - 착공 및 시설공사 | 90 | |
| | 2022년 - 준공 | 100 | |

□ 연도별 추진일정

| 세부사업명 | '18년 | | 2019년 | | | | 2020년 | | | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|----------------------------|------|---|-------|---|----|---|-------|---|----|---|-------|---|----|---|-------|---|---|---|---|
| | 분기 | | 분기 | | 분기 | | 분기 | | 분기 | | 분기 | | 분기 | | | | | | |
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 정산 다목적복지회관 건립 검토 및 의견수렴 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 건립계획 수립 및 예산확보 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 설계 시행 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 착공 및 시설공사 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 준공 및 시설 운영 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

□ 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (A+B+C) | 기투자 (A) | 임기중 투자계획 | | | | | 임기후 투자(C) |
|----|---------------|------------|----------|------|------|------|-------|--------------|
| | | | 소계(B) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 계 | 8,500 | 0 | 8,500 | | | 200 | 4,300 | 4,000 |
| 국비 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | 2,000 | 1,000 |
| 도비 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | | 1,000 | 1,000 |
| 군비 | 3,500 | 0 | 3,500 | | | 200 | 1,300 | 2,000 |
| 기타 | | | | | | | | |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 연도별 추진 계획 | | | | |
|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| 정산다목적복지회관 건립 | 개소 | | | | | 1 |

□ 세부사업별 완료(100%) 구성 비율

| 세부사업명 | 구성비율(%) | 비고 |
|-------------------------|---------|----|
| 합계 | 100 | |
| 정산 다목적복지회관 건립 검토 및 의견수렴 | 10 | |
| 건립계획 수립 및 예산 확보 | 40 | |
| 설계 시행 | 5 | |
| 착공 및 시설공사 | 35 | |
| 준공 및 시설 운영 | 10 | |